



Zákazník: **EVK Kašperské Hory**
Adresa: Smetanova 156
34192 Kašperské Hory

Protokol č. 2025/01022

Místo odběru: Kašperské Hory, vodojem
Odběr provedl: Bělohuby viz hromadná průvodka 42/2025
Příjem provedl: Karhanová Ivana Dis.
Typ odběru: bodový

Datum odběru: 14.10.2025
Datum příjmu: 14.10.2025
Datum provedení: 14.10.2025 - 31.10.2025
Místo provedení zkoušek:
Laboratoř ŠVK, Koldinova 530, Klatovy

Klasifikace vzorku: voda upravená, souvztažný rozbor dle vyhl. 252/2004 Sb.

Název rozboru	Jednotka	Výsledek	Limitní hodnota	Nejistota měření *	Zpracováno dle metody
amonné ionty	mg/l	< 0,02			SOP2 (ČSN ISO 7150-1)
barva	mg/l Pt	5,9		10 %	SOP14 (ČSN EN ISO 7887)
chlor volný	mg/l	< 0,05			SOP28 (ČSN ISO 7393-2)
CHSK(Mn)	mg/l	0,54		10 %	SOP3 (ČSN EN ISO 8467)
chuť		přijatelná			SOP31(TNV 757340)
dusičnany	mg/l	4,4		2,5 %	SOP5 (ČSN ISO 7890-3)
dusitany	mg/l	< 0,01			SOP6 (ČSN EN 26777)
Escherichia coli	KTJ/100ml	0			SOP23 (ČSN EN ISO 9308-1)
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0			SOP24 (ČSN EN ISO 7899-2)
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0			SOP23 (ČSN EN ISO 9308-1)
kultivovatelné při 22°C	KTJ/ml	2			SOP27 (ČSN EN ISO 6222)
kultivovatelné při 36°C	KTJ/ml	2			SOP27 (ČSN EN ISO 6222)
pach		přijatelný			SOP31(TNV 757340)
reakce vody(pH)		7,53		0,5 %	SOP7 (ČSN ISO 10523)
teplota vzorku	°C	13,4		10 %	SOP33 (ČSN 75 7342)
zákal	ZF(n)	0,66		5,0 %	SOP13 (ČSN EN 27027)
železo	mg/l	0,03		5,0 %	SOP17 (ČSN ISO 6332)
abioseston	%	1			subdodávka AZL
počet organismů	jedinci/ml	0			subdodávka AZL
živé organismy	jedinci/ml	0			subdodávka AZL

Legenda:

* Uváděná rozšířená nejistota je založena na standardní nejistotě násobené oeficientem rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%.

Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat pouze se souhlasem laboratoře.

U hodnoty výsledku menší než mez stanovitelnosti se nejistota stanovení neuvádí.

Nejistoty uváděné na protokolu nezahrnují nejistotu odběru vzorku.

Akreditovaný odběr pitné vody proveden dle SOP1/V , akreditovaný odběr odpadní vody proveden dle SOP 2/V.

Zkoušky uvedené pod čarou jsou zajištěny u externího dodavatele v rozsahu jeho akreditace - ve zkušební laboratoři akreditované ČIA č. 1163 - Als Czech Republic s.r.o., Na Harfě 336/9, Praha 9.

V Klatovech, 31.10.2025

Schvaluje: Ing. Lacová Hana
vedoucí laboratoře