DOKLAD O PROVEDENÍ KONTROLY POŽÁRNÍHO VODOVODU DLE ČSN 73 0873

Protokol číslo: 0007 / 2018

Počet stran: 01

Vykonavatel kontroly:		**Provozovatel, zřizovatel HS:**	**Název a adresa objektu umístění HS:**
Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Koldinova 672 33901 Klatovy IČO: 25232100 DIČ: CZ 25232100	Kontrolor – Ing. Mařík IČ: PHPS 0915 e-mail: marik@svak.cz	Město Kašperské Hory	Číslo hydrantu Město Kašperské Hory
Provozovatel vodovodní sítě: Šumavském vodovody a kanalizace a.s.		**Doprava vodním systémem typu:** vodovodní řad	větvový

Poř. Č.	Umístění hydrantu (hydrantového systému)	Výrobce	Označení H-HS	Hydrodynam. tlak P v KPa	Hydrostat. Tlak P v Mpa	Množství pož. vody Q l/s-1	Stav výtokového ventilu	Stav hydrantu	Požární obtok	Normová clona číslo	Poznámka
1	Sušická čp.166 H 043	**1**	2XC52	300	0,48	6,3	OK	OK	-	1- LT 100	Podzemní
2	Náměstí čp 3 H 008	**2**	2XB75	380	0,42	7,1	OK	OK	-	1- PE 125	Nadzemní
3	Náměstí čp.15 H001	**2**	2XB1XA	360	0,42	6,9	OK	OK	-	1- PE 110	Nadzemní
4	Dlouhá čp. 59 H 022	**2**	2XB75	360	0,48	6,9	OK	OK	-	1- PE 110	Nadzemní
5	J. Sodomky čp427H 042	**2**	2XB1XA	440	0,62	7,6	OK	OK	-	1- PE 110	Nadzemní
6	Husova čp. 255 H034	**1**	2XC52	280	0,58	6,1	OK	OK	-	1- PE 90	Podzemní
7	Nerudova čp. 112 H014	**2**	2XC52	500	0,74	8,0	OK	OK	-	1- PE 110	Podzemní

Poznámka: měří zařízením typu CH-IV – pomocí normové clony dle ČSN ISO 5167 -1 clona č.1 - D=24mm

Výrobci:1- VOS Písek, **2**- HAWLE, **3**- HASIL (NOHA), **4**- Pavliš a Hartman spol. s r. o., **5**- R.M. Manfredi, **6**- SOMATI, **7**- VPO a.s.

Kontrola provedena: 2.10.18	**Závěr**	Podpis a razítko kontrolora
Platnost kontroly do: 10. 2019	**Zařízení splňuje podmínky na minimální požadavky stanovené ČSN 73 0873**	Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy – REVIZNÍ TECHNIK ZAŘÍZENÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU Ing. Pavel Mařík Ph.D. IČ: PHPS 0915

Na základě §10 odst.2 vyhl. MV č.246/2001 Sb. zhotovitel prohlašuje, že odpovídá za kvalitu provedené činnosti a splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce zařízení pro zásobování požární vodou. Kontrolovaná zařízení pro zásobování požární vodou **odpovídají** požadavkům souboru českých technických norem v oboru požární ochrany a souvisejících předpisů požární ochrany. Tlakové a průtokové parametry odběrných míst splňují minimální požadavky stanovené ČSN 73 0873, stav ovládacích armatur je bez závad. Zařízení pro zásobování požární vodou je provozuschopné.

DOKLAD O PROVEDENÍ KONTROLY POŽÁRNÍHO VODOVODU DLE ČSN 73 0873

Protokol číslo: 0008 / 2018

Počet stran: 01

Vykonavatel kontroly:		**Provozovatel, zřizovatel HS:**	**Název a adresa objektu umístění HS:**
Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Koldinova 672 33901 Klatovy IČO: 25232100 DIČ: CZ 25232100	Kontrolor - ing. Mařík IČ: PHPS 0915 e-mail: marik@svak.cz	Město Kašperské Hory	Číslo hydrantu Město Kašperské Hory

Provozovatel vodovodní sítě: Šumavském vodovody a kanalizace a.s. | **Doprava vodním systémem typu:** vodovodní řad větvový

Poř. Č.	Umístění hydrantu (hydrantového systému)	Výrobce	Označení H-HS	Hydrodynam. tlak P v KPa	Hydrostat. Tlak P v Mpa	Množství pož. vody Q l/s-1	Stav výtokového ventilu	Stav hydrantu	Požární obtok	Normová clona číslo	Poznámka
1	Česká čp 301 H 038	**1**	2XC52	260	0,58	5,9	OK	OK	-	1- LT100	Podzemní
2	Smetanova čp337 H 019	**1**	2XC52	125	0,47	4,1	OK	OK	-	1- OC 80	Podzemní
3	Smetanova čp.49 H 036	**1**	2XC52	220	0,60	5,4	OK	OK	-	1- LT 80	Podzemní
4	Vimperská čp 234 H 044	**1**	2XC52	220	0,41	5,4	OK	OK	-	1- LT 150	Podzemní
5	Zahradní čp 115 H 030	**1**	2XC52	275	0,41	6	OK	OK	-	1- LT 80	Podzemní
6	Zahradní H 004	**2**	2XC52	240	0,46	5,6	OK	OK	-	1- LT 80	Podzemní
7	Vimperská čp 227 H 009	**2**	2XC52	320	0,43	6,5	OK	OK	-	1- PE 220	Podzemní
8	Na prádle čp 316 H 027	**1**	2X C52	220	0,46	5,4	OK	OK	-	1- PE 110	Podzemní

Poznámka: měří zařízením typu CH-IV – pomocí normové clony dle ČSN ISO 5167 -1 clona č.1 - D=24mm

Výrobci:**1**- VOS Písek, **2**- HAWLE, **3**- HASIL (NOHA), **4**- Pavliš a Hartman spol. s r. o., **5**- R.M. Manfredi, **6**- SOMATI, **7**- VPO a.s.

Kontrola provedena: 2.10.18	**Závěr**	Podpis a razítko kontrolora
Platnost kontroly do: 10. 2019	**Zařízení splňuje podmínky na minimální požadavky stanovené ČSN 73 0873**	Šumavské vodovody a kanalizace a.s. REVIZNÍ TECHNIK ZAŘÍZENÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU Ing. Pavel Mařík Ph.D. IČ: PHPS 0915 Koldinova 672, 339 01 Klatovy

Na základě §10 odst.2 vyhl. MV č.246/2001 Sb. zhotovitel prohlašuje, že odpovídá za kvalitu provedené činnosti a splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce zařízení pro zásobování požární vodou. Kontrolovaná zařízení pro zásobování požární vodou **odpovídají** požadavkům souboru českých technických norem v oboru požární ochrany a souvisejících předpisů požární ochrany. Tlakové a průtokové parametry odběrných míst splňují minimální požadavky stanovené ČSN 73 0873, stav ovládacích armatur je bez závad. Zařízení pro zásobování požární vodou je provozuschopné.